

АКТ
на гидравлическое испытание
Ввода ЦО и ИТП
Внутридомовой системы ЦО
Водоподогревателя

«3 июня» 2019 г.

г. Таганрог

Объект/адрес:

З. Космодемьянская д. 26

Эксплуатирующая организация (Абонент)

ООО "И. Пекко"

Мы, нижеподписавшиеся, представители Абонента

Владимир Иванович ООО "И. Пекко" Труменко Д.В.
(должность, ф., и., о.,.)

представителя

(должность, ф., и., о.,.)

Представителя Уполномоченного органа (Администрации г. Таганрога).

(должность, ф., и., о.,.)

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание:

Ввода ЦО и ИТП.

$P =$ Кгс/см² в течение 10 минут

Внутридомовой системы ЦО.

$P =$ Кгс/см² в течение 10 минут

Водоподогревателя.

$P =$ Кгс/см² в течение 10 минут

При этом обнаружено:

Ввод ЦО и ИТП

Тяжеления выявлены по манометру не обнаружено

Внутридомовая система ЦО

Тяжеления выявлены по манометру не обнаружено

Водоподогревателя

При этом выполнено - не выполнено

1. Наличие/Промывка грязевиков.

выполнено

2. Промывка системы центрального отопления.

выполнено

3. Ревизия запорной арматуры.

выполнено

4. Герметизация прохода теплопроводов через фундаменты.

выполнено

5. Проверка/установка контрольно-измерительных приборов.

выполнено

6. Состояние тепловой изоляции.

Тяжеления отсутствуют -

7. Предъявление /установка дросселирующего устройства (Шайбы)

Замечания:

Выводы:

Ввод ЦО и внутренняя система ЦО проверены и соответствуют требованиям

Заключение:

Ввод ЦО и внутренняя система ЦО соответствуют требованиям

Подписи:

Представитель Абонента:

Труменко Д.В.

Представитель

Представитель Уполномоченного органа (Администрации г. Таганрога).