

АКТ
 Общего весеннего осмотра многоквартирного дома по адресу:
 г. Таганрог, пер.8 Новый, дом № 68
 от « 14 » апреля 2014г.

Управляющая организация ООО «УК «ЖКО»

Общие сведения по строению

Год постройки 1992
 Материал стен кирпич
 Число этажей 5
 Наличие подвала/технического подполья имеется

Результаты осмотра строения и проведение испытания

Комиссия в составе:

Инженер ООО «УК «ЖКО»
 Представитель многоквартирного дома

Соловьева Е.М.
 Закурдаев Д.Д.

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения (с указанием примерного объема работ и мест дефекта)	Решение о принятии мер (тек./р или кап./р)
1	Фундамент (бетонные блоки)	м	удовлетворительное	
2	Цоколь	м2	удовлетворительное	
3	Стены			
	Наружные	м2	Трещина на торце дома в районе под. 2	т/р
	Внутренние	м2	Удовлетворительное	-
	Колонны и столбы	шт	-	-
4	Фасады			
	Архитектурная отделка	м2	-	-
	Балконы и карнизы	м2/м	Удовлетворительное	-
	Пожарные лестницы	м	-	-
5	Водоотводящие устройства			
	Трубы	м/п	удовлетворительное	
	Воронки и отметы	шт		
6	Крыши			
	Кровля	м2	Течь в подъезде № 2	т/р
	Парапеты и решетки	м/п	удовлетворительное	
7	Перекрытия			
	Чердачное	м2	Удовлетворительное	-
	Межэтажное	м2	Удовлетворительное	-
	Подвальное	м2	Удовлетворительное	-
8	Полы			
	На перекрытиях	м2	Удовлетворительное	-
	Первого этажа	м2	Отслоение плитки (2м ²)	т/р

	Подвала	м2	Удовлетворительное (земляные)	-
9	Перегородки			
	Несущие	м2	Удовлетворительное	-
	Самонесущие	м2	Удовлетворительное	-
10	Окна и двери			
	Окна	шт/ м2	Оконные переплеты разошлись, покособились и расшатаны в углах, створки не открываются,	т/р
	Наружные двери	шт	Удовлетворительное	-
	Внутренне двери	шт	удовлетворительное	-
11	Лестницы			
	Марши	м2	Удовлетворительное	-
	Площадки	м2	Отслоение плитки керамической	т/р
	Подъезды		Отслоение покрасочного слоя, ремонт штукатурки в подъезде № 1.	т/р
12	Подвалы	шт	Удовлетворительное	-
13	Благоустройство			
	Отмостка и тротуары	м2	Разрушение асфальтового покрытия отмостки с торца дома под.№2 (20м ²)	т/р
	Приямки	шт	-	-
	Заборы и ограды	м/п	-	-
14	Центральное отопление			
	Радиаторы	шт	отсутствует	-
	Приборы	шт	отсутствуют	-
	Запорная арматура	шт	удовлетворительное	-
	Сети	м/п	Необходимо восстановление изоляции трубопровода ЦО, коррозия металлических труб	т./р
15	Горячее водоснабжение			
	Запорная арматура	шт	удовлетворительное	-
	Сети	м/п	удовлетворительное	-
	Теплообменник	м/п/шт	-	-
16	Водопровод			
	Запорная арматура	шт	Удовлетворительное	-
	Сети	м/п	Удовлетворительное	-
17	Канализация			
	Сети	шт	Необходима частичная замена трубопровода ЦК в подвальном помещении.	т/р
18	Газооборудование			
	приборов	шт	Удовлетворительное	-
	Сети	м/п	Отслоение окрасочного слоя	т/р
19	Вентиляция			
	Короба / шахты	м/п	Ремонт кирпичной кладки, штукатурки	т/р
	Жалюзийные решетки	шт		-
	Оголовки вент. каналов	шт	удовлетворительное	-
20	Электрооборудование			
	Приборы	шт		-
	Точки	шт	Необходим ремонт щитов этажных	т/р
	Сети	м/п	удовлетворительное	-
21	Лифты	шт	-	-
22	Мусоропроводы-стояки	шт	-	-
23	Радио и телеустройство			
	Антенн на крыше		Удовлетворительное	-
	Точек		Удовлетворительное	-

Выводы и предложения: жилой дом требует проведения выборочного текущего ремонта.

Примечание:

Техническое состояние инженерных коммуникаций и конструктивные элементы здания находятся в удовлетворительном состоянии. Необходимо выполнить: ремонт отмостки, ремонт подъезда №1; теплоизоляцию и замену труб ЦО ЦК, заделка трещины на торце дома в районе под № 2; замена оконных блоков

Подпись комиссии:

Инженер ООО «УК «ЖКО»

Соловьева Е.М.

Представитель многоквартирного дома

Закурдаев Д.Д.

Two handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the document, corresponding to the names E.M. Solovieva and D.D. Zakurdaev. The signatures are written over horizontal lines.