

АКТ

технического состояния жилого дома по результатам весеннего осмотра жилого дома, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул./пер. Инициативная д. № 62 от «25» марта 2016 г.

Комиссия в составе:
 представителя ООО «УК «ЖКО» инженер ПТО Соловьева Е.М.
 представителя многоквартирного дома Шило Л.К. (кв. № 6)
 произвела обследование данного жилого дома и отметила следующее

Год постройки	<u>1974</u>
Число этажей	<u>5</u>
Количество подъездов	<u>4</u>
Количество квартир	<u>68</u>

**Состав
и состояние общего имущества многоквартирного дома**

Наименование элемента общего имущества	Параметры	Характеристика
I. Помещения общего имущества		
Межквартирные лестничные площадки	Материал пола - железобетонные плиты, покрытые цементной стяжкой	Количество лестничных площадок требующих текущего ремонта <u>4</u> шт. Площадь пола, требующая ремонта - <u>30</u> кв.м. виды работ - устройство цементной стяжки
Лестницы	Материал лестничных маршей- железобетонные конструкции Материал ограждения - металл	Количество мест лестниц - <u>4</u> шт. Состояние - удовлетворительное
Лифты	Количество - нет шт. в том числе: грузовых - нет шт.	
Коридоры	нет	
Колясочные	нет	
Технические этажи	нет	
Чердаки	нет	
Технические подвалы	Площадь - <u>466</u> кв.м. В том числе:	Санитарное состояние - удовлетворительное
Инженерные коммуникации	ГВС отсутствует ХВС: материал ПП Запорная арматура Центральное отопление, металл, ПП Запорная арматура Центральная канализация Материал ПВХ, чугун	Техническое состояние - удовлетворительное - в технически исправном состоянии Техническое состояние - удовлетворительное в технически исправном состоянии. Техническое состояние - удовлетворительное
II. Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома		
Фундаменты	Вид фундамента - железобетонные блоки	Состояние - удовлетворительное
Стены и перегородки внутри подъездов	Материал отделки стен: цементная штукатурка, окрашенная меловым составом, панели окрашены масляным составом;	Техническое состояние: не удовлетворительное Вид необходимых ремонтных работ и их объем: - ремонт подъездов № 1-4-(4шт.)

	Материал отделки потолков: цементная штукатурка, окрашенная меловым составом	
Наружные несущие стены	Материал - кирпич	Состояние – удовлетворительное
в том числе: отмостка	Материал Асфальтобетон	Состояние – не удовлетворительное - устройство отмостки - 220м ²
Цоколь	Материал отделки – Цементная штукатурка	Состояние – удовлетворительное
Плиты перекрытий	Материал - ж/бетонные плиты	Состояние удовлетворительное
Балконы, плиты, лоджии	Материал - ж/бетонные плиты	Техническое состояние - удовлетворительное
Подъездные козырьки	Материал - ж/бетонные плиты	Техническое состояние – не удовлетворительное - штукатурка козырька - 8 м ² ; - устройство рулонного покрытия - 6 м ²
Подъездные крылечки	Материал – бетонные основания	Количество, требующих ремонта - 5 шт/кв.м
Двери подъездные	Деревянных - 4 шт. (в тамбурах) Металлических - 4 шт.	Количество дверей требующих ремонта Деревянных - нет шт. Металлических - нет шт.
Окна подъездные	Материал - деревянные.	Состояние удовлетворительное
	Остекление	Состояние - удовлетворительное
Крыши	Вид кровли - односкатная Материал кровли – наплавляемый материал	Техническое состояние - удовлетворительное
	В том числе: Парапеты кирпичная кладка, покрыта рулонным материалом	Техническое состояние – удовлетворительное
	Материал покрытия примыкания – наплавляемый материал	Техническое состояние – удовлетворительное
	Вентканалы - кирпичная кладка	Техническое состояние – удовлетворительное
	Водосточные труб – наружные Материал: оцинкованный трубопровод	Характеристика состояния – удовлетворительное
	Выход на кровлю: Дверной блок - деревянный Оконный блок - деревянный Стены (материал) - кирпичные	Характеристика состояния – удовлетворительное
III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование		
Сети электроснабжения	Электрические вводно- распределительные устройства	Техническое состояние: необходим ремонт
	Этажные щитки и шкафы	Техническое состояние: необходим ремонт
	Светильники	Техническое состояние: удовлетворительное
	Подвальное освещение	Состояние - удовлетворительное
Рамка управления	Количество - 1шт.	Состояние - удовлетворительное
Коллективные (общедомовые) приборы учета	Перечень установленных приборов - УУТЭ	Указать дату следующей проверки для каждого прибора учета:
	Водомер нет	Установить - 1 шт.

Сети газоснабжения	Диаметр, материал и протяженность: 50,32 - 292 м 1. 50 мм. 74 м. 2. 32 мм 218 м	Состояние - удовлетворительное
Указатели наименования улицы, переулка на фасаде дома	Количество 1 шт.	Состояние - удовлетворительное
Абонентские почтовые шкафы	Материал ящиков - металл	Количество ящиков <u>68</u> шт. требующих ремонта --- нет шт.
IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома		
Зеленые насаждения	Деревья - 10 шт.	Требующие обрезки - 5 (гоподольца) шт. Спил деревьев - нет шт.
Элементы благоустройства	Малые архитектурные формы Ограждения- металлическое Скамейки - 6 шт. Столы - шт. Детские площадки - нет Контейнерная площадка для сбора ТБО — ограждение из металлопрофиля, покрытие основания площадки из бетонных плит. количество контейнерных баков для сбора ТБО — <u>1</u> шт., освещение площадки не имеется	Состояние удовлетворительное Состояние - удовлетворительное Состояние - удовлетворительное Состояние - удовлетворительное

На основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:

- ремонт подъездов № 1-4
- ремонт козырьков над входом в подъезды № 1-4
- устранение течи кровли над квартирой № 313
- ремонт ВРУ;
- ремонт межэтажных щитков в подъездах № 1-4
- замена кровли над входом в подвал

Представитель многоквартирного дома Шило Л.К. (кв. № 6)

Представитель управляющей организации ООО «УК «ЖКО»: Соловьева Е.М.