

АКТ
Общего весеннего осмотра многоквартирного дома по адресу:
г. Таганрог, ул. Чехова, дом № 271 А
от « 14 » апреля 2014г.

Управляющая организация ООО «УК «ЖКО»

Общие сведения по строению

Год постройки 1965
 Материал стен кирпич
 Число этажей 5
 Наличие подвала/технического подполья имеется

Результаты осмотра строения и проведение испытания

Комиссия в составе:

Инженер ООО «УК «ЖКО»
Представитель многоквартирного дома

Соловьева Е.М.
Калиушко В.В.

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения (с указанием примерного объема работ и мест дефекта)	Решение о принятии мер (тек./р или кап./р)
1	Фундамент (бетонные блоки)	м	удовлетворительное	
2	Цоколь	м2	Частичное отслоение штукатурного слоя	т/р
3	Стены			
	Наружные	м2	удовлетворительное	
	Внутренние	м2	Удовлетворительное	-
	Колонны и столбы	шт	-	-
4	Фасады			
	Архитектурная отделка	м2	-	-
	Балконы и карнизы	м2/м	Разрушение защитного слоя, обнажение арматуры	т/р
	Пожарные лестницы	м	-	
5	Водоотводящие устройства			
	Трубы	м/п	удовлетворительное	
	Воронки и отметы	шт	удовлетворительное	
6	Крыши			
	Кровля	м2	удовлетворительное	
	Парапеты и решетки	м/п		-
7	Перекрытия			
	Чердачное	м2	Удовлетворительное	-
	Межэтажное	м2	Удовлетворительное	-
	Подвальное	м2	Удовлетворительное	-
8	Полы			
	На перекрытиях	м2	Удовлетворительное	-
	Первого этажа	м2	Наблюдаются места выбоины	т/р
	Подвала	м2	Удовлетворительное (земляные)	-
9	Перегородки			

	Несущие	м2	Удовлетворительное	-
	Самонесущие	м2	Удовлетворительное	-
10	Окна и двери			
	Окна	шт/ м2	удовлетворительное	
	Наружные двери	шт	Удовлетворительное	-
	Внутренне двери	шт	Стертость дверных полотен и щели в притворах, дверные полотна осели и имеют неплотный притвор	т/р
11	Лестницы			
	Марши	м2	Стертость поверхности ступеней, поручни повреждены	т/р
	Площадки	м2	Стертость в ходовых частями, отдельные выбоины	т/р
	Подъезды		Отслоение штукатурного и окрасочного слоя на стенах, следы протечек на потолке	т/р
12	Подвалы	шт	Удовлетворительное	-
13	Благоустройство			
	Отмостка и тротуары	м2	Разрушение асфальтового покрытия по дворовому фасаду	т/р
	Прямки	шт	-	
	Заборы и ограды	м/п	-	-
14	Центральное отопление			
	Радиаторы	шт	Удовлетворительное	-
	Приборы	шт	Удовлетворительное	-
	Запорная арматура	шт	удовлетворительное	
	Сети	м/п	удовлетворительное	
15	Горячее водоснабжение			
	Запорная арматура	шт	-	-
	Сети	м/п	-	-
	Теплообменник	м/п/шт	-	-
16	Водопровод			
	Запорная арматура	шт	Удовлетворительное	-
	Сети	м/п	удовлетворительное	
17	Канализация			
	Сети	шт	удовлетворительное	
18	Газооборудование			
	приборов	шт	Удовлетворительное	-
	Сети	м/п	удовлетворительное	
19	Вентиляция			
	Короба / шахты	м/п	удовлетворительное	-
	Жалюзийные решетки	шт		-
	Оголовки вент. каналов	шт	удовлетворительное	
20	Электрооборудование			
	Приборы	шт		
	Точки	шт	Отсутствуют светильники подъездные, запирающие устройства на этажных щитках	т/р
	Сети	м/п	Имеются скрутки, требуется замена пакетных выключателей	т/р
21	Лифты	шт	-	-
22	Мусоропроводы-стояки	шт	-	-
23	Радио и телеустройство			
	Антенн на крыше		Удовлетворительное	-
	Точек		Удовлетворительное	-

Выводы и предложения: жилой дом требует проведения выборочного текущего ремонта.

Примечание:

Техническое состояние инженерных коммуникаций и конструктивные элементы здания находятся в удовлетворительном состоянии. Необходимо выполнить: устройство отмостки; ремонт подъездов ; ремонт штукатурки цоколя; ремонт межэтажных щитков;

Подпись комиссии:

Инженер ООО «УК «ЖКО»

Соловьева Е.М.



Представитель многоквартирного дома

Калиушко В.В.

