

АКТ

Общего осеннего осмотра многоквартирного дома по адресу:
г. Таганрог, ул. Дачная, дом № 77
от « 14 » _____ 2013г.

Управляющая организация ООО «УК «ЖКО»

Общие сведения по строению

Год постройки 1991
Материал стен кирпич
Число этажей 5
Наличие подвала/технического подполья имеется

Результаты осмотра строения и проведение испытания

Комиссия в составе:

Инженер ООО «УК «ЖКО»
Представитель многоквартирного дома

Соловьева Е.М.
Тулицкий А.В.

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения (с указанием примерного объема работ и мест дефекта)	Решение о принятии мер (тек./р или кап./р)
1	Фундамент (бетонные блоки)	м	удовлетворительное	
2	Цоколь	м2	Отслоение штукатурного слоя	т/р
3	Стены			
	Наружные	м2	удовлетворительное	
	Внутренние	м2	Удовлетворительное	-
	Колонны и столбы	шт	-	-
4	Фасады			
	Архитектурная отделка	м2	-	-
	Балконы и козырьки	м2/м	Отслоение штукатурного слоя, частичное обнажение арматуры, на козырьках балконов отслоение кровельного перекрытия от парапета, разрушение цементной стяжки	т/р
	Пожарные лестницы	м	-	
5	Водоотводящие устройства			
	Трубы	м/п	удовлетворительное	
	Воронки и отметы	шт		
6	Крыши			
	Кровля	м2	Отслоение кровельного покрытия от парапетов, вентканалов, вздутие поверхности, трещины верхнего слоя кровли	т/р
	Парапеты и решетки	м/п	Ремонт штукатурки парапетов	-
7	Перекрытия			
	Чердачное	м2	Удовлетворительное	-
	Межэтажное	м2	Удовлетворительное	-
	Подвальное	м2	Удовлетворительное	-
8	Полы			

	На перекрытиях	м2	Удовлетворительное	-
	Первого этажа	м2	Удовлетворительное	-
	Подвала	м2	Удовлетворительное (земляные)	-
9	Перегородки			
	Несущие	м2	Удовлетворительное	-
	Самонесущие	м2	Удовлетворительное	-
10	Окна и двери			
	Окна	шт/ м2	Оконные переплеты разошлись, покоробились и расшатаны в углах, створки не открываются,	т/р
	Наружные двери	шт	Удовлетворительное	-
	Внутренне двери	шт	удовлетворительное	-
11	Лестницы			
	Марши	м2	Удовлетворительное	-
	Площадки	м2	удовлетворительное	-
	Подъезды		Отслоение покрасочного слоя, ремонт штукатурки в подъездах .	т/р
12	Подвалы	шт	Удовлетворительное	-
13	Благоустройство			
	Отмостка и тротуары	м2	Разрушение асфальтового покрытия отмостки (250м ²)	т/р
	Приямки	шт	-	-
	Заборы и ограды	м/п	-	-
14	Центральное отопление			
	Радиаторы	шт	Удовлетворительное	-
	Приборы	шт	Удовлетворительное	-
	Запорная арматура	шт	удовлетворительное	-
	Сети	м/п	Необходимо восстановление изоляции трубопровода ЦО	т./р
15	Горячее водоснабжение			
	Запорная арматура	шт	удовлетворительное	-
	Сети	м/п	удовлетворительное	-
	Теплообменник	м/п/шт	-	-
16	Водопровод			
	Запорная арматура	шт	Удовлетворительное	-
	Сети	м/п	Удовлетворительное	-
17	Канализация			
	Сети	шт	Необходима частичная замена трубопровода ЦК в подвальном помещении.	т/р
18	Газооборудование			
	приборов	шт	Удовлетворительное	-
	Сети	м/п	Удовлетворительное	-
19	Вентиляция			
	Короба / шахты	м/п	Разрушение кирпичной кладки и штукатурки вентканалов	т/р
	Жалюзийные решетки	шт		-
	Оголовки вент. каналов	шт	Восстановление зонтов над вентканалами	т/р
20	Электрооборудование			
	Приборы	шт		к/р
	Точки	шт	Необходим ремонт щитов этажных	к/р
	Сети	м/п	Необходима замена стояков	к/р
21	Лифты	шт	-	-
22	Мусоропроводы-стояки	шт	-	-
23	Радио и телеустройство			

Антенн на крыше		Удовлетворительное	-
Точек		Удовлетворительное	-

Выводы и предложения: жилой дом требует проведения выборочного текущего ремонта.

Примечание:

Техническое состояние инженерных коммуникаций и конструктивные элементы здания находятся в удовлетворительном состоянии. Необходимо выполнить: ремонт отмостки, подъездов; козырьков над балконными плитами; теплоизоляцию труб ЦО, ремонт парапетов, оголовок вентканалов, частичная замена труб ЦК, ХВС

Подпись комиссии:

Инженер ООО «УК «ЖКО»

Соловьева Е.М.

Представитель многоквартирного дома

Тупицкий А.В.



