

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 359 по ул.Чехова в 2015 году

Адрес	Место проведения	Периодичность	Наименование работ	Ед. из	Кол-во	Итого, руб.	месяц
Ремонт общего имущества в многоквартирном доме							
ЧЕХОВА 359	крыша дома	по мере необходимости	работы по закреплению металлических листов парапета-8м/п	м	8	845	январь
ЧЕХОВА 359	1-й подъезд 1-й этаж, подвал	по мере необходимости	работы по ремонту щита (эл.провод-2,1м, дин.рейка-0,2м, автомат 2п32А-1шт, автомат 1п25А-3шт, соединений жил-18шт, розетка-1шт, выключатель-1шт)	шт	1	3618	февраль
ЧЕХОВА 359	1-й подъезд 3-й этаж, подвал	по мере необходимости	работы по ремонту щита (эл.провод-8м, дин.рейка-0,3м, автомат 2п32А-3шт, соединений жил-26шт)	шт	1	4230	февраль
ЧЕХОВА 359	кв.20, 26, 32, 38, 44 (по кухне)	по мере необходимости	работы по замене участка ЦО = 31м/п , дем./монтаж радиатора-5шт	м	31	21800	февраль
ЧЕХОВА 359	кв.20, 26, 32, 38, 44 (по залу)	по мере необходимости	работы по замене участка ЦО = 30м/п , дем./монтаж радиатора-7шт	м	30	22964	февраль
ЧЕХОВА 359	кв.2 (по залу)	по мере необходимости	работы по замене участка ЦО ф25-12м =12м/п, дем./монтаж радиатора-2шт	м	12	9473	февраль
ЧЕХОВА 359	подвал и ввод ЦО	по мере необходимости	работы по подготовке дома к г/испытаниям внутридомовой системы ЦО и ввода ЦО (изгот. и устан.рез.прокладок-10шт, проч.грязевика-2шт, ревизия задвижки ф80мм-6шт, ф50мм-8шт)	дом	1	16543	май
ЧЕХОВА 359	1-й подъезд, подвал	по мере необходимости	работы по восстановлению наружного освещения (эл.провод-2,5м, гофра-2м, светильник-1шт, розетка-1шт, патрон-2шт, соединений жил-13шт)	м	2.5	1435	май
ЧЕХОВА 359	детская площадка	по мере необходимости	изготовление и установка металлических ограждений	шт	4	5481	август
ЧЕХОВА 359	подвал, 2-й подъезд	по мере необходимости	замена вводного крана ХВС ф-50мм	шт	1	2017	август
ЧЕХОВА 359	кв.44,50,4,6,7,107,101,38,77	по мере необходимости	ремонт и герметизация МПШ	м/п	142	89772	август

ЧЕХОВА 359	кв. 59	по мере необходимо сти	переподключение счетчика: провод - 15м, гофра - 15м, счетчик - 1 шт	м	15	2927	август
ЧЕХОВА 359	ввод ХВС	по мере необходимо сти	замена участка ХВС ф-63мм - 3,2м, замена фланца ф-80мм	м	3.2	5595	сентябрь
ЧЕХОВА 359	подвал	по мере необходимо сти	монтаж аварийного освещения: прокладка провода - 4,5м, установка патрона - 1шт	м	4.5	655	сентябрь
ЧЕХОВА 359	1 пд, 1-й этаж, подвал	по мере необходимо сти	перенос проводки освещения в кабель-канал - 14м	м	14	2161	сентябрь
ЧЕХОВА 359		по мере необходимо сти	установка качели	шт	1	2244	декабрь
ЧЕХОВА 359	1,2 подъезды	по мере необходимо сти	ремонт мягкой кровли отдельными местами	м2	15	5719	декабрь
ИТОГО:						197479	

Содержание общего имущества в многоквартирном доме

ЧЕХОВА 359	придомовая территория	по мере необходимо сти	завезена подсыпка (битый кирпич)	тн	20	8856	март
ЧЕХОВА 359	придомовая территория	по мере необходимо сти	выдача материала для проведения субботника	кг	14.3	1574	апрель
ЧЕХОВА 359		2 раза в год, по мере необходимо сти	проверка вентканалов-126шт	шт	126	9298.3	апрель
ЧЕХОВА 359	внутридомовая система ЦО и ввод ЦО	по мере перехода к эксплуатац ии дома в осенне- зимний период	работы по г/испытаниям внутридомовой системы ЦО и ввода ЦО-30м	до м	1	44341	май
ЧЕХОВА 359	придомовая территория	по мере необходимо сти	завезена подсыпка (битый кирпич) 20тн и земли-3тн с планировкой	тн	23	11718	май
ЧЕХОВА 359	придомовая территория	по мере необходимо сти	покос травы (работы проводились в мае месяце)	м2	500	1335	июнь
ЧЕХОВА 359	придомовая территория	по мере необходимо сти	покос травы	м2	520	1325	июнь

ЧЕХОВА 359	придомовая территория	по мере необходимо сти	покос травы	м2	420	1070	июль
ЧЕХОВА 359	подвал	по мере перехода к эксплуатац ии дома в осенне- зимний период	гидравлические испытания внутридомовой системы ГВС - 45м	до м	1	542	август
ЧЕХОВА 359		по мере необходимо сти	предоставлены замки	шт	2	298	сентябрь
ЧЕХОВА 359	придомовая территория	по мере необходимо сти	покос травы	м2	300	825	сентябрь
ЧЕХОВА 359		по мере необходимо сти	обрезка деревьев	вет в	90	7271	ноябрь
ИТОГО:						88453	

ООО "УК"ЖКО"