

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 53/1 по ул. Л.Чайкиной в 2015 году

Адрес	Место проведения	Периодичность	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Итого, руб.	месяц
Ремонт общего имущества в многоквартирном доме							
Л.ЧАЙКИНОЙ 53/1	2-й, 3-й, 4-й подъезды	по мере необходимости	работы по замене участка ЛК ф110-4м	м	4	2512	январь
Л.ЧАЙКИНОЙ 53/1	ВРУ	по мере необходимости	работы по ремонту вводной части ВРУ(установка разъединителя-1шт, соединений жил-10шт)	шт	1	6751	март
Л.ЧАЙКИНОЙ 53/1	ВРУ	по мере необходимости	работы по ремонту ВРУ (эл.провод-1м, см.плавк.вставок-12шт,автомат 1п35А-4шт, соединений жил-30шт)	шт	1	12262	апрель
Л.ЧАЙКИНОЙ 53/1	2-й подъезд 4-й этаж	по мере необходимости	работы по ремонту щита (эл.провод-2,5м, дин рейка-0,3м, автомат 2п40А-3шт, автомат 1п25А-3шт, соединений жил-48шт)	шт	1	5145	май
Л.ЧАЙКИНОЙ 53/1	кв.47, 48, 63, 65, 33, 1-й подъезд шахта	по мере необходимости	работы по ремонту мягкой кровли в 2 слоя 320м2, примыкания-65м	м2	320	180044	май
Л.ЧАЙКИНОЙ 53/1	подвал	по мере перехода к эксплуатации и дома в осенне-зимний период	подготовка дома к гидравлическим испытаниям (промывка системы и ввода - 3224,8м, замена резиновых прокладок - 2шт)	дом	1	14609	июль
Л.ЧАЙКИНОЙ 53/1	1,3 подъезд	по мере необходимости	монтаж освещения. Провод - 11м, датчики движения и освещенности - 2шт	м	11	3240	июль
Л.ЧАЙКИНОЙ 53/1	кв. 11-15	по мере необходимости	замена участка ХВС ф-32мм-2м, ф-20мм-1м	м	3	2081	август
Л.ЧАЙКИНОЙ 53/1	кв.64,65,61	по мере необходимости	замена участка ХВС ф-20мм - 2м, ф-32мм-4м	м	6	5829	сентябрь

Л.ЧАЙКИНОЙ 53/1	подвал (работы проводились в сентябре месяце)	по мере перехода к эксплуатаци и дома в осенне- зимний период	подготовка к г-и системы ЦО: переподключение стояков - 10шт, ревизия кранов - 8шт, замена трубопроводов ф-63мм- 36м, ф-50мм-6м, ф-25мм-7м, ф- 20мм-1м, замена задвижки ф- 100мм-1 шт, замена затворов ф- 80мм-2шт, ревизия задвижек - 1шт, прочистка фильтров - 2шт, установка фланцев - 2шт	дом	1	104030	октябрь
Л.ЧАЙКИНОЙ 53/1	кв. 34-подвал	по мере необходимо сти	замена участка ЦК ф-50мм - 0,7м, ф-110мм - 6,8м	м	7.5	4397	декабрь
ИТОГО:						340900	

Содержание общего имущества в многоквартирном доме

Л.ЧАЙКИНОЙ 53/1	2-й и 3-й подъезды	по мере необходимо сти	работы по изготовлению и установке поручня-2шт	шт	2	2000	март
Л.ЧАЙКИНОЙ 53/1		по мере необходимо сти	работы по навеске информационной таблички- 1шт	шт	1	1567	апрель
Л.ЧАЙКИНОЙ 53/1	придомовая территория	по мере необходимо сти	предоставлен материал для проведения субботника	кг	21.6	1041	май
Л.ЧАЙКИНОЙ 53/1	придомовая территория	по мере необходимо сти	покос травы	м2	950	2421	июнь
Л.ЧАЙКИНОЙ 53/1	подвал	по мере перехода к эксплуатаци и дома в осенне- зимний период	гидравлические испытания внутридомовой системы ЦО - 3124,8м, ввода ЦО -100м	дом	1	37293	июль
Л.ЧАЙКИНОЙ 53/1	придомовая территория	по мере необходимо сти	покос травы	м2	1000	2753	август
Л.ЧАЙКИНОЙ 53/1	придомовая территория	по мере необходимо сти	покос травы	м2	100	278	сентябр ь
Л.ЧАЙКИНОЙ 53/1	1-й подъезд, 5-й этаж	по мере необходимо сти	замена остекления	м2	1.5	1890	ноябрь
ИТОГО:						49243	

"УК"ЖКО"