

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 99 по ул.Литейная в 2015 году

Адрес	Место проведения	Периодичность	Наименование работ	Ед. из	Кол-во	Итого, руб.	месяц
Ремонт общего имущества в многоквартирном доме							
Литейная 99	4-й подъезд	по мере необходимости	работы по восстановлению освещения (эл.провод-7м, гофра-7м, прожектор-1шт, датчик движения-1шт, соединений жил-16шт)	м	7	9420	январь
Литейная 99	кв. 35, 37, 38, 40, 41	по мере необходимости	работы по замене участка ЦК=11м/п, см ХВС =11м/п	м	22	14961	март
Литейная 99	кв. 40, 41, 43, 44, 46, 47	по мере необходимости	работы по замене участка ЦК =8,65м/п, см ХВС=9м/п	м	17.7	16435	март
Литейная 99	кв. 43, 46	по мере необходимости	работы по замене участка ГВС =8м/п	м	8	7126	март
Литейная 99	кв. 35, 37, 40, 43	по мере необходимости	работы по замене участка ГВС =22м/п	м	22	21019	март
Литейная 99	2-й подъезд	по мере необходимости	работы по монтажу наружного освещения (эл.провод-8м, гофра-7,5м, прожектор-1шт, датчик движения-1шт, соединений жил-12шт)	м	8	4101	март
Литейная 99	кв. 39, 42, 45, 48, подвал	по мере необходимости	работы по замене участка ГВС =21м/п	м	21	16972	май
Литейная 99	кв. 46	по мере необходимости	работы по замене участка ЦК-подвал 4-го под-да, ЦК,ГВС,ХВС по кухне кв.46 ЦК =5,3м/п, см Г-ХВС =16м/п	м	21.3	12868	май
Литейная 99	кв. 39, 42, 45, 48	по мере необходимости	работы по замене участка ЦК =20,8м/п, см ХВС =19м/п	м	39.8	26434	май
ЛИТЕЙНАЯ 99	подвал	по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период	подготовка к г-и системы ГВС: изготовление и замена резиновых прокладок на фланцевых соединениях ф-80мм-2шт, врезка бронзовых кранов ф-15мм-2шт	дом	1	1402	август

ЛИТЕЙНАЯ 99	подвал	по мере перехода к эксплуатац ии дома в осенне- зимний период	подготовка к г-и системы ЦО: изготовление и замена резиновых прокладок на фланцевых соединениях ф-80мм- 8шт, врезка бронзовых кранов ф- 15мм-5шт, ремонт задвижек - 4шт, прокладка труб ф-20мм - 1,5м, прочистка грязевиков - 2шт, ревизия кранов - 24шт	до м	1	20375	август
ЛИТЕЙНАЯ 99	библиотека	по мере необходимо сти	ремонт мягкой кровли в 2 слоя - 56м2, ремонт примыканий - 24м/п	м2	56	35557	октябрь
ИТОГО:						186670	

Содержание общего имущества в многоквартирном доме

ЛИТЕЙНАЯ 99	1-й, 2-й, 3-й, 4-й подъезды	по мере необходимо сти	работы по навеске информационной таблички-4шт	шт	4	4755	апрель
ЛИТЕЙНАЯ 99	придомовая территория	по мере необходимо сти	побелка деревьев, бордюров	кг	6	129	май
ЛИТЕЙНАЯ 99	придомовая территория	по мере необходимо сти	покос травы	м2	1000	2545	июнь
ЛИТЕЙНАЯ 99	кв.26	по мере необходимо сти	замене участка ГВС ф32мм	м	1	2143	июль
ЛИТЕЙНАЯ 99		по мере необходимо сти	переданы замки	шт	2	247	август
ЛИТЕЙНАЯ 99	подвал	по мере перехода к эксплуатац ии дома в осенне- зимний период	гидравлические испытания внутридомовой системы ГВС и ввода ГВС - 400мм	до м	1	5011	август
ЛИТЕЙНАЯ 99	подвал	по мере перехода к эксплуатац ии дома в осенне- зимний	гидравлические испытания внутридомовой системы ЦО и ввода ЦО - 2671,1м	до м	1	33465	август
ЛИТЕЙНАЯ 99	придомовая территория	по мере необходимо сти	покос травы	м2	1000	2753	август
ЛИТЕЙНАЯ 99	придомовая территория	по мере необходимо сти	распил сухих ветвей	шт	2	200	август

ЛИТЕЙНАЯ 99	придомовая территория	по мере необходимо сти	уборка территории от веток и листьев	м2	56	709	октябрь
ИТОГО:						51957	
доп статья							
ЛИТЕЙНАЯ 99	подвал	по мере необходимо сти	установка УУТЭ	узе л	1	365466	декабрь
ЛИТЕЙНАЯ 99		по мере необходимо сти	проект на УУТЭ	шт	1	20424	декабрь
ЛИТЕЙНАЯ 99		по мере необходимо сти	теплотехнический расчет	шт	1	5119	декабрь
ИТОГО:						391009	

ООО "УК"ЖКО"