

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 113 по ул.Мартеновская в 2015 году

Адрес	Место проведения	Периодичность	Наименование работ	Ед. из	Кол-во	Итого, руб.	месяц
Ремонт общего имущества в многоквартирном доме							
МАРТЕНОВСКАЯ 113	3-й и 4-й подъезд	по мере необходимости	на работы по восстановлению эл. освещения (см.эл.провода-6м, см.предохранителя 63А-1шт, соединение жил-12шт)	м	6	1232	январь
МАРТЕНОВСКАЯ 113	4-й подъезд	по мере необходимости	изготовлению и замене мостика -1шт	шт	1	4132	январь
МАРТЕНОВСКАЯ 113	4-й подъезд 2-й этаж	по мере необходимости	работы по ремонту щита (эл.провод-2,2м, дин.рейка-0,2м, автомат 2п32А-3шт, соединений жил-24шт)	шт	1	3382	февраль
МАРТЕНОВСКАЯ 113	выход на кровлю	по мере необходимости	работы по ремонту домиков выхода на кровлю -20м2 в 1 слой, профнастил-4листа, примыкания-6,8м	м2	20	19431	март
МАРТЕНОВСКАЯ 113	4-й подъезд 3-й этаж	по мере необходимости	работы по ремонту щита (эл.провод-1м, дин.рейка-0,3м, автомат 2п32А-3шт, соединений жил-19шт)	шт	1	3255	март
МАРТЕНОВСКАЯ 113	ВРУ	по мере необходимости	работы по ремонту ВРУ (эл.провод-6м, дин.рейка-1,25м, автомат 250А-1шт, автомат 1п25А-10шт соединений жил-180шт)	шт	1	32692	апрель
МАРТЕНОВСКАЯ 113	6 подъезд	по мере необходимости	работы по ремонту ливнепрёмников (воронок)-6шт	шт	6	15653	май
МАРТЕНОВСКАЯ 113	подвал и ввод ЦО	по мере необходимости	работы по подготовке дома к г/испытаниям внутридомовой системы ЦО и ввода ЦО (изгот. и устан.рез.прокладок-18шт, кран ф15-1шт,ф20-43шт, задвижка ф100-1шт, проч.грязевика-4шт, ревизия задвижки ф100-2шт, ф80-7шт, ф50мм-8шт, рев.кранов-15шт,см.сгона-1шт, см.труб ф20мм,ф25мм-9м)	дом	1	72378	май
МАРТЕНОВСКАЯ 113	1-й подъезд	по мере необходимости	работы по ремонту ступенек (стяжка-15,25м2, уголок- 15м)	м2	15.3	9638	июнь

МАРТЕНОВСКАЯ 113	5-й подъезд	по мере необходимости	ремонт входных ступеней	м2	4.8	4552	июнь
МАРТЕНОВСКАЯ 113	4-й подъезд	по мере необходимости	ремонт входных ступеней	м2	4.08	4773	июнь
МАРТЕНОВСКАЯ 113	3-й подъезд	по мере необходимости	ремонт входных ступеней	м2	3.9	3938	июнь
МАРТЕНОВСКАЯ 113	6-й подъезд	по мере необходимости	работы по ремонту ступенек - 1,2м2	м2	1.2	1281	июнь
МАРТЕНОВСКАЯ 113	2-й подъезд	по мере необходимости	ремонт входных ступеней 3,9м2 + обрамление угловой сталью - 3м	м2	3.9	5780	июнь
МАРТЕНОВСКАЯ 113	подвал	по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период	подготовка дома к гидравлическим испытаниям (замена прокладок - 2шт, ревизия кранов - 38шт)	дом	1	6749	июль
МАРТЕНОВСКАЯ 113	подвал, УУТЭ	по мере необходимости	монтаж освещения: провод - 12м, гофра-труба-3м, автомат - 1шт,, установка патрона - 2шт, замена ламп - 2шт	м	12	2355	сентябрь
МАРТЕНОВСКАЯ 113	ВРУ	по мере необходимости	замена плавкой вставки 63А	шт	1	485	сентябрь
МАРТЕНОВСКАЯ 113	УУТЭ	по мере необходимости	доп работы при монтаже УУТЭ: замена стальных трубопроводов ф- 108мм - 3,6м, ф-63мм- 29,5м, монтаж фланцев - 4шт, окраска трубопроводов - 1,6м2, изготовление и установка опорных конструкций трубопроводов - 31кг, установка двери - 1 шт	м	33,1м	44000	октябрь
МАРТЕНОВСКАЯ 113	подвал	по мере необходимости	монтаж освещения подвала: прокладка провода - 3,5м, гофро-трубы - 3,5м, установка патрона - 1шт	м	3.5	657	ноябрь
ИТОГО:						236363	

Содержание общего имущества в многоквартирном доме

МАРТЕНОВСКАЯ 113	с торца дома	по мере необходимости	работы по планировке щебня-бмешк	мешк	6	491	январь
МАРТЕНОВСКАЯ 113	придомовая территория	по мере необходимости	предоставлен материал для проведения субботника	кг	18.7	1149	май
МАРТЕНОВСКАЯ 113	внутридомовая система ЦО и ввод ЦО	по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период	работы по г/испытаниям внутридомовой системы ЦО и ввода ЦО-300м	дом	1	56182	май
МАРТЕНОВСКАЯ 113	фасад дома	по мере необходимости	закрашивание надписей на фасаде дома	кг	0.1	49	июнь
МАРТЕНОВСКАЯ 113	придомовая территория	по мере необходимости	покос травы	м2	500	1276	июнь
МАРТЕНОВСКАЯ 113	подвал	по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период	гидравлические испытания внутридомовой системы ГВС ф до 50мм - 720мм, ввода ГВС ф до 100мм- 200м	дом	1	11128	июль
МАРТЕНОВСКАЯ 113	придомовая территория	по мере необходимости	покос травы	м2	500	1379	август
ИТОГО:						71654	
доп статья							
МАРТЕНОВСКАЯ 113	подвал	по мере необходимости	монтаж УУТЭ	узел	1	366079	октябрь
ИТОГО:						366079	

ООО "УК"ЖКО"