

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 9 поул. Москатова в 2015 году

Адрес	Место проведения	Периодичность	Наименование работ	Ед. из	Кол-во	Итого, руб.	месяц
Ремонт общего имущества в многоквартирном доме							
МОСКАТОВА 9	кв.52-подвал	по мере необходимости	работы по замене участка ХВС = 20м/п , врезка крана ф25-1шт	м	20	13221	январь
МОСКАТОВА 9	над 1-м, 3-м подъездами, частично над 4-м подъездом	по мере необходимости	работы по ремонту мягкой кровли в 1 слой -40м2, примыкания-20м2	м2	40	21261	март
МОСКАТОВА 9	кв.3, 7	по мере необходимости	работы по замене участка ЦО=4м/п	м	4	600	май
МОСКАТОВА 9	подвал и ввод ЦО	по мере необходимости	работы по подготовке дома к г/испытаниям внутридомовой системы ЦО и ввода ЦО (изгот. и устан.рез.прокладок-4шт, рев.кранов-65шт, ревизия задвижки ф80мм-4шт)	дом	1	12188	май
МОСКАТОВА 9	теплообменник	по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период	подготовка к гидравлическим испытаниям теплообменника (замена фланцев ф-90мм-12шт, замена прокладок на задвижках - 14шт, изготовление калачей - 6шт, разборка и чистка секций теплообменника - 140м)	дом	1	27737	июль
МОСКАТОВА 9	кв.46,17,31,2-й подъезд	по мере необходимости	ремонт мягкой кровли в один слой - 80м1, укрепление свесов - 8м/п	м2	80	30364	сентябрь
МОСКАТОВА 9	4-й подъезд	по мере необходимости	ремонт вентканалов: восстановление кирпичной кладки - 0,25м3, устройство покрытия из линолеума - 6м2	м2	6	3827	октябрь
МОСКАТОВА 9	2-й подъезд, 3-й этаж	по мере необходимости	замена светильника	шт	1	924	октябрь
МОСКАТОВА 9	подвал, 2,3 подъезды	по мере необходимости	замена участка ХВС, ГВС ф-32мм - 4м, замена врезок - 2шт, замена шаровых кранов - 3шт	м	4	8353	ноябрь

МОСКАТОВА 9	подвал	по мере необходи мости	замена участка ЦО ф-90мм- 2м, ф-75мм-7,5м, замена фланцев - 2шт	м	9.5	27579	декабрь
ИТОГО:						146054	

Содержание общего имущества в многоквартирном доме

МОСКАТОВА 9	придомовая территория	по мере необходи мости	выдача материала для проведения субботника	кг	13.8	565	апрель
МОСКАТОВА 9	внутридомова я система ЦО и ввод ЦО	по мере перехода к эксплуата ции дома в осенне- зимний период	работы г/испытаниям внутридомовой системы ЦО и ввода ЦО -40м	до м	1	34423	май
МОСКАТОВА 9	1-й и 2-й подъезды	по мере необходи мости	работы по изготовлению и установке чистилок для обуви-2шт	шт	2	2125	май
МОСКАТОВА 9	2-й подъезд	по мере необходи мости	работы по навеске информационной доски-1шт	шт	1	1796	май
МОСКАТОВА 9	1-й подъезд, подвал	по мере необходи мости	работы по замене участка ХВС Ф32мм-1м,	м	1	1490	июнь
МОСКАТОВА 9	кв.2 (кухня)	по мере необходи мости	замена участка ЦО ф-25мм	м	1	1272	июль
МОСКАТОВА 9	теплообменни к	по мере перехода к эксплуата ции дома в осенне- зимний период	гдравлические испытания теплообменника	шт	1	5547	июль
МОСКАТОВА 9	придомовая территория	по мере необходи мости	спил дерева	шт	1	2358	июль
МОСКАТОВА 9	придомовая территория	по мере необходи мости	кронирование деревьев	дер ево	1	8423	октябрь
МОСКАТОВА 9	кв. 39	по мере необходи мости	проверка вент каналов	шт	2	2488.1	октябрь
МОСКАТОВА 9	подвал	по мере необходи мости	очистка подвала от мусора	м2	519	2763	ноябрь

ИТОГО:	63250	
--------	-------	--

ООО "УК"ЖКО"