

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 5/1 по ул. С.Лазо в 2015 году

Адрес	Место проведения	Периодичность	Наименование работ	Ед. из	Кол-во	Итого, руб.	месяц
Ремонт общего имущества в многоквартирном доме							
С.ЛАЗО 5/1	подвал УУТЭ	по мере необходимости	работы по замене крана ГВС ф80мм-1шт	шт	1	3676	январь
С.ЛАЗО 5/1	кв.20-24	по мере необходимости	работы по замене участка ХВС =3м/п	м	3	2328	февраль
С.ЛАЗО 5/1	кв.153	по мере необходимости	работы по замене участка ХВС и ГВС =7м/п	м	7	5459	февраль
С.ЛАЗО 5/1	кв.108 + ливнесток 5-го подъезда	по мере необходимости	работы по ремонту мягкой кровли в 1 слой -50м2	м2	50	22685	март
С.ЛАЗО 5/1	подвал	по мере необходимости	работы по монтажу участка ГВС = 8м/п, монтаж затвора ф50-1шт, монтаж фланца ф63-1шт	м	8	9052	март
С.ЛАЗО 5/1	УУТЭ	по мере необходимости	элемент питания	шт	1	1620	май
С.ЛАЗО 5/1	2-й подъезд	по мере необходимости	работы по смене участка ливнёвой канализации-2,5м/п	м	2.5	1895	июнь
С.ЛАЗО 5/1	5-й подъезд, тамбур	по мере необходимости	прокладка провода в гофре - 2,5м, установка светильника - 1шт, присоединения - 8жил	м	2.5	1360	июнь
С.ЛАЗО 5/1	кв.168-172	по мере необходимости	Замена участка ГВС ф-32мм-3м	м	3	1849	июль
С.ЛАЗО 5/1	подвал	по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период	подготовка дома к гидравлическим испытаниям (замена труб ф-50мм-12м, ф-40мм-6м, ф-32мм-0,5м, ф-25мм-6м, , ф-20мм -0,5м, замена прокладок - 8шт, врезка кранов и сбросников - 16шт, промывка грязевиков - 2шт)	дом	1	35188	июль
С.ЛАЗО 5/1	5-й подъезд	по мере необходимости	замена участка ГВС, ХВС	м	6	4928	август
С.ЛАЗО 5/1	подвал	по мере необходимости	ремонт УУТЭ по ГВС	узел	1	922	сентябрь

С.ЛАЗО 5/1	2-й подъезд	по мере необходимости	ремонт покрытия козырька-12,5м2, устройство примыкания - 5м	м2	12.5	7959	сентябрь
С.ЛАЗО 5/1	подвал	по мере необходимости	замена участка ЦО ф-63мм-44м, ф-25мм-10м, ф-20мм-0,3м	м	54.3	65551	октябрь
С.ЛАЗО 5/1	кв. 142-138	по мере необходимости	замена участка ХВС, ГВС ф-40мм-4м, ф-20мм - 1м	м	5	4040	октябрь
С.ЛАЗО 5/1	2-й подъезд	по мере необходимости	кап ремонт освещения подъезда	пд	1	226793	октябрь
С.ЛАЗО 5/1	до списание средств, не вошедших в размер доп статьи по					35373	октябрь
С.ЛАЗО 5/1	кв 30	по мере необходимости	замена участка ЦК ф-110мм	м	2.4	1636	октябрь
С.ЛАЗО 5/1		по мере необходимости	предоставлен материал для производства ремонтных работ наружных сетей	шт	7	5212	ноябрь
С.ЛАЗО 5/1	2-й подъезд, подвал	по мере необходимости	врезка кранов ЦО ф-15мм - 2шт, изоляция трубопроводов ф-63мм - 40м	м	40	3883	ноябрь
С.ЛАЗО 5/1	УУТЭ	по мере необходимости	ремонт узла учета - замена фланцев, прокладка труб ф-63мм	м	1	1727	декабрь
ИТОГО:						443136	

Содержание общего имущества в многоквартирном доме

С.ЛАЗО 5/1	подвал	по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период	гидравлические испытания внутридомовой системы ЦО - 8047,8м, ввода ЦО -250м)	дом	1	95963	июль
ИТОГО:						95963	

Собирают по доп статье

С.ЛАЗО 5/1	4-й подъезд	по мере необходимости	работы по восстановлению освещения-(см.провода-825м, см.автомата 25А-72шт, 40А-36шт, дем.свет-19шт, монтаж светильников-12шт,см.выключателей-10шт, ремонт освещения кладовых-2шт)	м	825	248281	февраль
С.ЛАЗО 5/1	3-й подъезд	по мере необходимости	работы по восстановлению освещения	шт	1	253593	май

ИТОГО:	501874	
---------------	---------------	--

ООО "УК"ЖКО"