

**Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 13/1 поул. Москатова в 2015 году**

Адрес	Место проведения	Периодичность	Наименование работ	Ед. из	Кол-во	Итого, руб.	месяц
<b>Ремонт общего имущества в многоквартирном доме</b>							
МОСКАТОВА 13/1	4-й подъезд	по мере необходимости	работы по капитальному ремонту ВРУ (чистка, изготовление шин, восстан.изоляции отводов-18шт, см.плавких вставок 63А-12шт, эл.провод-1м, соединений жил-190шт)	шт	1	10902	январь
МОСКАТОВА 13/1	ВРУ 2-й подъезд	по мере необходимости	работы по ремонту ВРУ (провод-6м, плавкая вставка ППНИ-63А-15шт, шина-1,5м, соединение жил-230шт)	шт	1	15124	февраль
МОСКАТОВА 13/1	подвал 1-й и 4-й подъезды	по мере необходимости	работы по замене участка ЦК =7,7м/п	м	7.7	4404	март
МОСКАТОВА 13/1	1-й подъезд 1-й этаж + монтаж освещения	по мере необходимости	работы по ремонту щита (провод -6м, дин рейка -0,3м, автомат 2п32А-4шт, светильник-4шт, соединение жил-48шт)	шт	1	6274	март
МОСКАТОВА 13/1	1-й подъезд 2-й этаж	по мере необходимости	работы по ремонту щита (эл.провод-4м, дин рейка-0,5м, автомат 2п40А-4шт, автомат 1п25А-3шт, (плавкая вставка 63А-1шт-ВРУ), соединений жил-68шт)	шт	1	6255	апрель
МОСКАТОВА 13/1	4-й подъезд	по мере необходимости	работы по восстановлению освещения 4-го подъезда (эл.провод-2,3м, светильник-5шт, соединений жил-30шт)	шт	1	2288	апрель
МОСКАТОВА 13/1	1-й подъезд 4-й этаж	по мере необходимости	работы по ремонту щита (эл.провод-2м, автомат 2п32А-4шт, светильник-1шт, соединений жил-28шт)	шт	1	4498	апрель
МОСКАТОВА 13/1	подвал	по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период	подготовительные работы к гидравлическим испытаниям ввода ЦО, внутридомовой системы ЦО и теплообменника + замена участка ЦО ф75-17м	дом	1	55420	июнь
МОСКАТОВА 13/1	кв.2,3,подвал	по мере необходимости	работы по замене участка ГВС Ф32мм-4м, Ф20мм-1м, кран Ф15- 2шт	м	5	4908	июнь

МОСКАТОВА 13/1	1-й подъезд	по мере необходим ости	замена участка ливневой канализации	м	2	2054	июнь
МОСКАТОВА 13/1	теплообменн ик	по мере перехода к эксплуатац ии дома в осенне- зимний период	подготовка к гидравлическим испытаниям теплообменника ( прочистка и промывка теплообменника, замена резиновых прокладок - 2шт, прочистка калачей)	до м	1	3963	июль
МОСКАТОВА 13/1	кв.64	по мере необходим ости	восстановление электропитания квартиры - замена провода - 2м, присоединение к устройствам - 6шт	м	2	567	сентябрь
МОСКАТОВА 13/1	4-й подъезд, 1-й этаж	по мере необходим ости	ремонт электрощита	шт	1	4232	октябрь
МОСКАТОВА 13/1	щит по кв. 40	по мере необходим ости	ремонт электрощита: замена автомата 40А - 1шт, замена провода - 1м	шт	1	1001	декабрь
<b>ИТОГО:</b>						<b>121890</b>	

**Содержание общего имущества в многоквартирном доме**

МОСКАТОВА 13/1	придомовая территория	по мере необходим ости	выдача материала для проведения субботника	кг	22.4	1457	апрель
МОСКАТОВА 13/1	1-й подъезд	по мере необходим ости	работы по закрытие продуха решёткой-1шт	шт	1	1624	апрель
МОСКАТОВА 13/1	подвал	по мере необходим ости	работы по закрытию продухов решётками -2шт	шт	2	2303	март
МОСКАТОВА 13/1	придомовая территория	по мере необходим ости	покос травы	м2	660	1676	май
МОСКАТОВА 13/1	1,2,3 подъезды	по мере необходим ости	прочистка ливневой канализации	м	45	3574	июнь
МОСКАТОВА 13/1	подвал	по мере перехода к эксплуатац ии дома в осенне- зимний период	работы по г/испытаниям ввода ЦО и внутридомовой системы ЦО -3380м	м	3380	39088.9	июнь

МОСКАТОВА 13/1	теплообменник	по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период	гидравлические испытания теплообменника	шт	1	6637	июль
МОСКАТОВА 13/1	2-й подъезд - вход в подвал	по мере необходимости	смена замков	шт	1	260	июль
МОСКАТОВА 13/1	газопровод	по мере необходимости	масляная окраска газовых труб ф-32мм-7,5м, ф-40мм-20м, ф-50мм-36м, ф-76мм-1,8м + крепления -1шт	м	65	5332	июль
МОСКАТОВА 13/1	придомовая территория	по мере необходимости	покос травы	м2	660	1676	июль
МОСКАТОВА 13/1		по мере необходимости	замена канализационного зонта	шт	1	272	декабрь
<b>ИТОГО:</b>						<b>63900</b>	

**по доп статье:**

МОСКАТОВА 13/1	4-й подъезд	по мере необходимости	ремонт подъезда №4	шт	1	112498	май
МОСКАТОВА 13/1	подъезд №1	по мере необходимости	ремонт подъезда	шт	1	93950	ноябрь
<b>ИТОГО:</b>						<b>206448</b>	

**ООО "УК"ЖКО"**