

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 24 по ул. Сызранова в 2015 году

Адрес	Место проведения	Периодичность	Наименование работ	Ед. из	Кол-во	Итого, руб.	месяц
Ремонт общего имущества в многоквартирном доме							
СЫЗРАНОВ А 24	кровля 4-й подъезд, лифтовая	по мере необходимости	ремонт мягкой кровли в два слоя - 20м2, смена отливов - 11шт	м2	20	21367	июль
СЫЗРАНОВ А 24	подвал	по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период	подготовка к гидравлическим испытаниям системы ГВС : замена прокладок на фланцевых соединениях - 2шт, установка заглушек - 4шт, врезка крана шарового - 1шт	дом	1	1909	август
СЫЗРАНОВ А 24	2-й подъезд, 2-й этаж	по мере необходимости	ремонт освещения : установка выключателя, смена патрона, смена ламп - 31шт	шт	31	904	август
СЫЗРАНОВ А 24	4-й подъезд	по мере необходимости	ремонт магистральной сети - прозвонка, зачистка и присоединение жил - 9 шт, замена плавкой вставки 100А - 2 шт	шт	2	1761	август
СЫЗРАНОВ А 24	подвал	по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период	подготовка к гидравлическим испытаниям внутридомовой системы ЦО: промывка системы -4440,74м, замена прокладок на фланцевых соединениях - 12шт, ревизия задвижек - 27шт, смена задвижек - 2шт, ревизия запорной арматуры - 30шт, окраска труб - 4,7м2	дом	1	44438	сентябрь
СЫЗРАНОВ А 24	2-й подъезд, вход в подвал	по мере необходимости	изготовление и установка крышки люка выхода в подвал	шт	1	1759	сентябрь
СЫЗРАНОВ А 24	кв.3	по мере необходимости	замена участка ЦК ф-100мм - 3,8м, ф-50мм - 0,8м	м	4.6	2886	октябрь
СЫЗРАНОВ А 24	кв 67-пекарня	по мере необходимости	замена участка ХВС ф-32мм-4м, ф-20мм0,5м	м	4.5	3524	октябрь

СЫЗРАНОВ А 24	кв. 100-подвал	по мере необходимо сти	замена участка трубопровода ХВС ф-32мм	м	10	7268	ноябрь
СЫЗРАНОВ А 24	кв. 29-32, 61-64, 3,4 подъезды	по мере необходимо сти	ремонт мягкой кровли в один слой - 162м2, устройство примыканий - 35м/п, заделка трещин - 8м2	м2	162	75962	декабрь
СЫЗРАНОВ А 24	3-й подъезд - ГВС, 4-й подъезд - ЦК	по мере необходимо сти	замена участка ГВС ф-до 32мм - 3,2м, очистка ЦК - 14м, откачка подвала - 8,2м3	м	3.2	5208	декабрь
СЫЗРАНОВ А 24	щит по кв. 51	по мере необходимо сти	ремонт электрощита : замена автоматов 25А - 2 шт	щи т	1	1186	декабрь
ИТОГО:						168172	

Содержание общего имущества в многоквартирном доме

СЫЗРАНОВ А 24	3,4 подъезды	по мере необходимо сти	работы по установке креплений выхода на кровлю - 4шт, замков - 2шт, герметизации ЦК и укреплению парапета - 12м	м	12	3970	июнь
СЫЗРАНОВ А 24	придомовая территория	по мере необходимо сти	покос травы	м2	318	849	июль
СЫЗРАНОВ А 24	подвал	по мере перехода к эксплуатац ии дома в осенне- зимний период	гидравлические испытания внутридомовой системы ГВС ф до 100мм- 157м	до м	1	1893	август
СЫЗРАНОВ А 24	придомовая территория	по мере необходимо сти	покос травы	м2	225	619	август
СЫЗРАНОВ А 24	подвал	по мере перехода к эксплуатац ии дома в осенне- зимний период	гидравлические испытания внутридомовой системы ЦО	до м	1	55638	сентябрь
СЫЗРАНОВ А 24	кв 50	по мере необходимо сти	замена шарового крана ГВС ф-15мм	шт	1	273	октябрь
СЫЗРАНОВ А 24	3-й подъезд	по мере необходимо сти	ремонт лавочки	шт	1	1706	октябрь

СЫЗРАНОВ А 24	3,4 подъезды	по мере необходимо сти	замена ливневой канализации ф-110мм - 1м, прочистка ливневки - 38м	м	1	6257	ноябрь
ИТОГО:						71205	

ООО "УК"ЖКО"