

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 75 по ул. Дачная в 2019 году

Адрес	Место проведения работ	Периодичность	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	материалы	Итого, руб.	месяц
"Ремонт жилья"								
Дачная, 75	кв.10-13 ЦК, подвал 4-го подъезда ГВС	по мере необходимости	работы по замене участка ГВС ф32мм-2м., см ЦК ф110-5,4м =7,4м/п.	мп	7.4	3,332.00	7,478.00	март
Дачная, 75	3-й подъезд.	по мере необходимости	работы по замене датчика движения-АПУНП 2х2,5-1м, датчик движения-1шт.	шт	1	448.00	2,038.00	апрель
Дачная, 75	1й, 2й, 3й и 5-й подъезды	по мере необходимости	работы по установке почтовых ящиков по7 секций -6 шт., по 6 секций 2шт.=8шт. -54ящика	ящик	54	16,427.00	22,661.00	апрель
Дачная, 75	5-й подъезд	по мере необходимости	работы по ремонту крыши входа в подвал	шт	1	7,710.00	14,070.00	апрель
Дачная, 75	1й подъезд	по мере необходимости	работы по монтажу освещения: провод 3,5м, светильник-1шт, розетка-1шт, распред.коробка-1шт., выключатель-1шт.	м	3.5	282.00	2,546.00	май
Дачная, 75	подвал	по мере необходимости	работы по подготовке дома к г/и системы ЦО	дом	1	287.00	3,737.00	май
Дачная, 75	подвал	по мере необходимости	работы по замене на участке ЦО труба ф25мм-2,5м., ф40мм-26м=28,5м/п см.кранов-10шт.- кран ф15-2шт., ф20мм-8шт.	м	28.5	8,289.00	34,116.00	май
Дачная, 75	над кв.13 и в районе линесток 1го подъезда	по мере необходимости	работы по ремонту мягкой кровли в 1 слой-56,5м2., в 2 слоя-18,2м2.	м2	74.7	15,670.00	36,780.00	май
Дачная, 75	над сушилками подъездов № 1-3; над лоджиями кв.14, 15, 24.	по мере необходимости	работы по ремонту мягкой кровли в 1 слой-70м2., в 2 слоя-2м2, примыкания - 7м/п., замена ливнестоков-5м/п.	м2	72	17,003.00	42,363.00	май
Дачная, 75	подвал ГВС	по мере необходимости	работы по ремонту системы ГВС	дом	1	7,075.00	12,853.00	июль
Дачная, 75	1й и 4й подъезды подвал	по мере необходимости	работы по замене участка ГВС ф25мм-4м., ф32мм-6м.= 10 м/п	м	10	1,530.00	6,220.00	июль
Дачная, 75	передача насоса и шланги	по мере необходимости	передача насоса и шланги	шт	1	3,813.00	3,813.00	август
Дачная, 75		по мере необходимости	работы по замене прожектора-1шт. и фото-реле-1шт.	шт	1	881.00	2,239.00	август
Дачная, 75	из кв.53 в подвал	по мере необходимости	работы по замене участка ХВС ф20мм-1м., ф32мм-4м = 5 м/п, замена крана ф15мм-1шт	мп	5	760.00	4,230.00	август
Дачная, 75	из кв.65 в кв.62	по мере необходимости	работы по замене участка ХВС ф20мм-1м., ф32мм-3м = 4 м/п.	мп	4	469.00	2,535.00	август
Дачная, 75	5й подъезд подвал	по мере необходимости	работы по монтажу участка ГВС ф20мм-12 м/п, замена кранов ф15мм-4шт., ЦК ф110мм-1м/п (для сброса воздуха с ГВС)	м	12	2,023.00	14,894.00	август
Дачная, 75	5й подъезд подвал	по мере необходимости	работы по замене участка ЦО ф20мм-0,4м., ф25мм-0,5м., ф40мм-82м=82,9 м/п, замена крана ф15мм-20шт., ф25мм-14шт.=44шт.	м	82.9	25,850.00	108,183.00	сентябрь
Дачная, 75	5й подъезд - вход в подвал	по мере необходимости	изготовление и установка двери входа в подвал-1шт., установка бордюра от сточных вод-1шт.	шт	1	3,214.00	9,879.00	сентябрь
Дачная, 75	5й подъезд кв.51,52,53, подвал.	по мере необходимости	работы по замене участка ЦО ф25мм-22 м/п., кран ф15мм..	м	22	7,583.00	26,713.00	октябрь
ИТОГО:						122,646.0	357,348.0	

Содержание жилья								
Дачная, 75	придомовая территория	по мере необходимости	доставка материала, для проведения субботника	шт	1	3,362.0	3,362.0	апрель
Дачная, 75	внутридомовая система ЦО и ввод ЦО	при подготовке дома к отопительному сезону	работы по г/испытаниям внутридомовой системы ЦО - 3492,2м/п., ввода ЦО 32 м/п.	м	3,492.20	0.00	68,229.00	май
Дачная, 75	подвал	по мере необходимости	работы по закрытию продуха в подвале-1шт	шт	1	11.00	202.00	май
Дачная, 75	придомовая территория	по мере необходимости	работы по выкашиванию травы - 500 м2	м2	500	0.00	1,548.00	май
Дачная, 75	внутридомовая система ГВС + ввод ГВС	1 раз в год	гидравлические испытания внутридомовой системы ГВС и ввода ГВС - 250+30м	м	280.00	0.00	3,910.00	июнь
Дачная, 75	газопровод	по мере необходимости	проверка на герметичность, смазка кранов, мониторинг тех состояния надземного газопровода	дом	1		9,888.15	декабрь
ИТОГО:						3,373.0	87,139.2	