

## АКТ

технического состояния жилого дома по результатам осеннего осмотра жилого дома,  
расположенного по адресу: г. Таганрог, ул./пер. Мартеновская д. № 113  
от « 27 » сентября 2023 г.

Комиссия в составе:

представителя ООО «УК «ЖКО» инженер ПТО Соловьева Е.М.  
представителя многоквартирного дома Холодковская В.Ф. (кв. №         )  
произвела обследование данного жилого дома и отметила следующее

Год постройки	1982
Число этажей	5
Количество подъездов	6
Количество квартир	80

### Состав

#### и состоянии общего имущества многоквартирного дома


Наименование элемента общего имущества	Параметры	Характеристика
<b>I. Помещения общего имущества</b>		
Межквартирные лестничные площадки	Материал пола - железобетонные плиты, покрытые цементной стяжкой	Количество лестничных площадок требующих текущего ремонта <u>нет</u> шт. Площадь пола, требующая ремонта - <u>нет</u> кв.м.
Лестницы	Материал лестничных маршей- железобетонные конструкции  Материал ограждения – металл Материал перил — дерево	Количество мест лестниц – 6 шт.
Лифты	Количество - <u>нет</u> шт. В том числе: грузовых - <u>нет</u> шт.	
Коридоры	<u>нет</u>	
Колясочные		Санитарное состояние – удовлетворительное
Технические этажи	<u>нет</u>	
Чердаки	<u>нет</u>	
Подвальное помещение	Площадь - <u>1118</u> кв.м. В том числе:	Санитарное состояние – удовлетворительное
Инженерные коммуникации	ГВС: ПП	Техническое состояние - удовлетворительное: Техническое состояние - удовлетворительное
	ХВС: материал ПП	
	Запорная арматура	- в технически исправном состоянии.
	Центральное отопление Металл	Техническое состояние - удовлетворительное
	Запорная арматура	- в технически исправном состоянии.
	Центральная канализация Материал ПВХ	Техническое состояние - удовлетворительное
<b>II. Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома</b>		
Фундаменты	Вид фундамента – сван из сборных ж/бетонных блоков	Состояние - удовлетворительное

Стены и перегородки внутри подъездов	Материал отделки стен: цементная штукатурка, окрашенная меловым составом  Материал отделки потолков: цементная штукатурка, окрашенная меловым составом	Техническое состояние: удовлетворительное
Наружные несущие стены	Материал - армированные керамзитобетонные плиты	Состояние – удовлетворительное
Отмостка	Материал Асфальтобетон	Состояние – удовлетворительное
Цоколь	Материал отделки - цементная штукатурка, окрашенная перхлорвиниловым составом	Состояние – удовлетворительное
Приямки	Отсутствуют	
Плиты перекрытий	Материал - ж/бетонные плиты	Состояние удовлетворительное
Балконы, плиты, лоджии	Материал - ж/бетонные плиты	Требующие ремонта - нет шт/кв.м
Подъездные козырьки	Материал - ж/бетонные плиты	Площадь плит требующих ремонта - нет шт./м2 В технически исправном состоянии.
Подъездные крылечки	Материал – бетонные основания	Состояние – не удовлетворительное - восстановление штукатурного слоя в подъездах № 1-6
Двери подъездные	Деревянных - 5 шт.( в тамбурах) Металлических - 6 шт.	Количество дверей требующих ремонта Деревянных - нет шт. Металлических - нет шт.
Окна МОП	Материал - пластик  Остекление	Состояние удовлетворительное  Состояние удовлетворительное
Двери входов в подвальные помещения	Металлические - 3 шт	Количество дверей требующих ремонта нет шт.
Крыши	Вид кровли - плоская Материал кровли – наплавляемый материал  Парапеты Материал покрытия примыкания – наплавляемый материал  Вентканалы -плиты ж/бетонные  Водосточные труб – ПП, чугун  Выход на кровлю: Дверной блок - деревянный Оконный блок - деревянный Стены (материал) - кирпичные	Характеристика состояния – удовлетворительное  Характеристика состояния – удовлетворительное  Характеристика состояния – удовлетворительное  В технически исправном состоянии.  В технически исправном состоянии. В технически исправном состоянии.
<b>III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование</b>		
Сети электроснабжения		Техническое состояние: - вводно-распределительных устройств (удовлетворительное) - щитков этажных и шкафов (удовлетворительное) - освещение техподполья ввода ЦО удовлетворительное - подъездное освещение - удовлетворительное - надподъездное освещение – удовлетворительное

Бойлерные (теплообменники)	Количество - нет шт.	
Рамка управления	Количество - 2 шт.	Состояние - удовлетворительное
Радиаторы обогревающие (элементы подъездные)	Материал чугуна	Требуется замены нет шт. Требуется установки
Коллективные (общедомовые) приборы учета	Перечень установленных приборов 1. УУТЭ 2. Прибор учета электроэнергии 3. Водомер нет	Указать дату следующей проверки для каждого прибора учета: 1. УУТЭ - вычислитель ВКТ7-04 - 2028 г. 2. ОДПУ -- 9217144327873
Сети газоснабжения	Диаметр, материал и протяженность: 50,32 - 435,40 м 1. 50 мм. 90 м. 2. 32 мм. 32 м	Состояние - удовлетворительное
Указатели наименования улицы, переулка на фасаде дома	Количество - 1 шт	Состояние - удовлетворительное
Абонентские почтовые шкафы	Материал ящиков - металл	Количество ящиков _80_ шт. требующих ремонта --- нет шт.
<b>IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома</b>		
Зеленые насаждения	Деревья - шт.	Требующие обрезки - шт.  Спил деревьев
Элементы благоустройства	Малые архитектурные формы  Ограждения  Детские площадки - нет  Контейнерная площадка для сбора ТБО — ограждение из металлопрофиля, покрытие основания площадки из бетонных плит, количество контейнерных баков для сбора ТБО — _2_ шт., освещение площадки отсутствует/имеется	Состояние - удовлетворительное

На основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:  
-установить решетки на внутренний ливнесток;

Представитель многоквартирного дома:  Холодковская В.Ф. (кв. № \_\_\_)

Представитель управляющей организации ООО «УК «ЖКО»»:  Соловьева Е.М.