

**Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 152
по ул. Фрунзе в 2020 году**

Адрес	Место проведения работ	Периодичность	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Итого, руб.	месяц
Ремонт общего имущества многоквартирного дома							
Фрунзе, 152	над кв.32, 107, 108.	по мере необходимости	работы по ремонту козырьков балконных плит 17,5 м2 (альпинист)	м2	17.5	27,061.00	январь
Фрунзе, 152	5й подъезд подвал	по мере необходимости	работы по замене участка ЦК ф110мм-3 м/п.	мп	3	3,899.00	январь
Фрунзе, 152	кв.33, 29, тех.этаж	по мере необходимости	работы по замене участка ГВС и ХВС ф20мм-1 м., ф32мм-8м = 9 м/п., кран ф15мм-1шт., ф32мм-1шт.	мп	9	7,926.00	январь
Фрунзе, 152	2й подъезд	по мере необходимости	работы по монтажу прожектора-1шт.	шт	1	1,605.00	январь
Фрунзе, 152	1й подъезд	по мере необходимости	работы по замене светильников 3шт., выключатель одноклавишный-2шт.	шт	3	1,798.00	январь
Фрунзе, 152	1й подъезд	по мере необходимости	работы по установке почтовых ящиков 5шт по 7секций: на 35 квартир	шт	35	13,659.00	январь
Фрунзе, 152	1й подъезд эл.щитовая	по мере необходимости	работы по установке двери в электрощитовую комнату-1шт	шт	1	1,348.00	январь
Фрунзе, 152	кв. 33-29-тех.этаж	по мере необходимости	работы по замене участка ЦК ф110мм-4м., ф50мм-0,6м=4,6 м/п.	м	4.6	5,946.00	февраль
Фрунзе, 152	кв.53, 49, 45	по мере необходимости	работы по замене участка ЦК ф110мм-2,5м., ф50мм-7,2м=9,7 м/п.; ХВС ф20мм-1м., ф32мм-9м=10м/п., кран ф15мм-1шт.	м	19.7	16,692.00	март
Фрунзе, 152	5й подъезд	по мере необходимости	работы по монтажу розеток: провод-4м., розетка-4шт., выключатель-1шт.	шт	4	3,435.00	март
Фрунзе, 152	1й подъезд	по мере необходимости	ремонт подъезда	под.	1	290,320.00	март
Фрунзе, 152	ремонт подъезда №1	по мере необходимости	грунтовка сухая 12 вёдер по 0,5кг	шт	12	2,725.00	апрель
Фрунзе, 152	подвал 2го, 3го и 5го подъезда	по мере необходимости	работы по замене участка ЦО ф20мм-4м., ф50мм-112м., ф75мм-1,2м=117,2 м/п., кран ф15мм-13шт., ф20мм-10шт., ф50мм-5шт., ф80мм-5шт., фланец ф50мм-5шт., ф80мм-2шт.	мп	117.2	200,900.00	май
Фрунзе, 152	площадка для ТБО	по мере необходимости	работы по устройству площадки для ТБО с ограждением	шт	1	38,854.00	июнь
Фрунзе, 152	ввод ЦО	по мере необходимости	работы по замене задвижек на участке ЦО ф150мм-2шт.	шт	2	27,464.00	июль
Фрунзе, 152	над кв.175, 176 и кровельного покрытия на парапете кв.33	по мере необходимости	работы по ремонту мягкой кровли в 2 слоя - 15м2, в 1 слой-154,9м2.; примыкания -51м/п.	м2	169.9	83,896.00	июль
Фрунзе, 152	подвал и ввод ГВС	по мере необходимости	работы по замене кранов на участке ГВС ф15мм-2шт., ф20мм-1шт., ф25мм-1шт., ф32мм-1шт., ф40мм-1шт., ф80мм-1шт.=17шт.	шт	17	25,436.00	июль
Фрунзе, 152	кв.79	по мере необходимости	работы по монтажу дополнительного контрольного счётчика электроэнергии	шт	1	253.00	сентябрь
Фрунзе, 152	кв.23	по мере необходимости	работы по монтажу дополнительного контрольного счётчика электроэнергии (счётчик, провод, динрейка)	шт	1	658.00	сентябрь
Фрунзе, 152	кв.105,106	по мере необходимости	работы по монтажу дополнительного контрольного счётчика электроэнергии (счётчик, провод, динрейка)	шт	1	687.00	сентябрь

Фрунзе, 152	кв.134	по мере необходимости	работы по монтажу дополнительного контрольного счётчика электроэнергии (счётчик, провод, динрейка)	шт	1	658.00	сентябрь
Фрунзе, 152	кв.39	по мере необходимости	работы по монтажу дополнительного контрольного счётчика электроэнергии (счётчик, провод, динрейка)	шт	1	662.00	сентябрь
Фрунзе, 152	кв.158	по мере необходимости	работы по монтажу дополнительного контрольного счётчика электроэнергии (счётчик, провод, динрейка)	шт	1	662.00	сентябрь
Фрунзе, 152	кв.133	по мере необходимости	работы по монтажу дополнительного контрольного счётчика электроэнергии (счётчик, провод, динрейка)	шт	1	662.00	сентябрь
Фрунзе, 152	кв.112	по мере необходимости	работы по монтажу дополнительного контрольного счётчика электроэнергии (счётчик, провод)	шт	1	279.00	сентябрь
Фрунзе, 152	кв.112	по мере необходимости	работы по монтажу дополнительного контрольного счётчика электроэнергии (счётчик, провод)	шт	1	279.00	сентябрь
Фрунзе, 152	с 1го по 5й подъезд	по мере необходимости	работы по ремонту цоколя	м2	166	124,063.00	октябрь
Фрунзе, 152	дом науки и техники РСНИО	по мере необходимости	работы по ремонту площадки у дома науки и техники РСНИО-12,2м2	м2	12.2	5,952.00	октябрь
Фрунзе, 152	4й подъезд	по мере необходимости	работы по ремонту площадки 2,5м2	м2	2.5	2,630.00	октябрь
Фрунзе, 152	кв.105 и парапеты (работа альпиниста)	по мере необходимости	работы по ремонту балконных козырьков над кв.105-5,5м2; ремонт кирпичной кладки на парапетах-5м2	м2	10.5	16,687.00	ноябрь
Фрунзе, 152	4й подъезд-лежак	по мере необходимости	работы по замене участка ЦК ф110мм-9м.	м	9	7,161.00	ноябрь
Фрунзе, 152	1й, 2й, 4й, 5й подъезд подвал; кв.137, 141, тех этаж	по мере необходимости	работы по замене участка ЦО; ГВС и ХВС ф20мм-14м., ф32мм-12м.= 26 м/п., кран ф15мм-9шт., ф25мм-4шт.	м	26	41,949.00	ноябрь
ИТОГО:						956,206.0	

Содержание общего имущества многоквартирного дома

Фрунзе, 152	1й подъезд	по мере необходимости	работы по закреплению почтовых ящиков б/у	под	1	355.00	март
Фрунзе, 152	подъезды	по мере необходимости	дезинфекция подъездов-1раз	под.	5	3,250.00	апрель
Фрунзе, 152	придомовая территория	по мере необходимости	работы по выкашиванию травы -1100 м2	м2	1100	4,576.08	июнь
Фрунзе, 152	придомовая территория	по мере необходимости	работы по выкашиванию травы -50 м2	м2	50	215.53	июнь
Фрунзе, 152	окна	по мере необходимости	мытьё окон	дом	1	3,700.00	июнь
Фрунзе, 152	внутридомовая система ЦО и ввод ЦО	1 раз в год, при подготовке к отопительному сезону	работы по г/испытаниям внутридомовой системы ЦО и ввода ЦО	дом	1	159,584.00	июль
Фрунзе, 152	внутридомовая система ГВС	по мере необходимости	работы по г/испытаниям ГВС - 257 м/п.	м	257	4,582.00	июль
Фрунзе, 152	подвал	по мере необходимости	дезинфекция подвала	м2	1048.1	3,930.38	июль

Фрунзе, 152	придомовая территория	по мере необходимости	работы по выкашиванию травы -920 м2	м2	920	3,697.00	август
Фрунзе, 152	подъезды	по мере необходимости	дезинфекция подъездов-работы проводились в апреле)	дом	1	4,736.00	сентябрь
Фрунзе, 152	подъезды	по мере необходимости	дезинфекция подъездов-работы проводились в мае)	дом	1	4,736.00	сентябрь
Фрунзе, 152	подъезды	по мере необходимости	дезинфекция подъездов-работы проводились в июне)	дом	1	1,184.00	сентябрь
Фрунзе, 152	подвал	по мере необходимости	дезинфекция подвала	м2	1048.1	3,930.38	сентябрь
ИТОГО:						198,476.4	

ООО "УК"ЖКО"