

АКТ

технического состояния жилого дома по результатам осеннего осмотра жилого дома,
расположенного по адресу: г. Таганрог, ул./пер. /С.Лазо д. № 5/1
от « 10 » ноября 2015г.

Комиссия в составе:

представителя ООО «УК «ЖКО» инженер ПТО Соловьева Е.М.
представителя многоквартирного дома Мелешкина Т.В. (кв. №)
привела обследование данного жилого дома и отметила следующее

| | |
|----------------------|------|
| Год постройки | 1983 |
| Число этажей | 9 |
| Количество подъездов | 5 |
| Количество квартир | 180 |

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома

| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
|--|--|--|
| 1. Помещения общего имущества | | |
| Межквартирные лестничные площадки | Материал пола - железобетонные плиты, покрытые цементной стяжкой | Количество лестничных площадок требующих текущего ремонта 5 шт. Площадь пола, требующая ремонта - 40 кв.м. виды работ - устройство цементной стяжки. |
| Лестницы | Материал лестничных маршей - железобетонные конструкции Материал ограждения - металл | Количество мест лестниц 5 шт. |
| Подъемники | Количество - 5 шт. В том числе: грузовых - нет шт. | Техническое состояние: удовлетворительное |
| Коридоры | нет | |
| Комнаточные | нет | |
| Технические этажи | | Техническое состояние: удовлетворительное |
| Чердаки | нет | |
| Помещение подсобное | Площадь - 1746 кв.м. В том числе: | Санитарное состояние - удовлетворительное |
| Инженерное оборудование | ГВС: ПН ХВС: материал ПН Запорная арматура Центральное отопление ПН Запорная арматура Центральная канализация Материал ПВХ | Состояние удовлетворительное Состояние удовлетворительное в технически исправном состоянии Состояние удовлетворительное в технически исправном состоянии Состояние удовлетворительное |

| II. Ограждающие несущие конструкции много квартирного дома | | |
|---|--|--|
| Фундаменты | Вид фундамента – ленточные бетонные блоки | Состояние – удовлетворительное |
| Стены и перегородки внутри подъездов | Материал отделки стен: цементная штукатурка, окрашенная меловым составом ; панели окрашены масляным составом Материал отделки потолков: цементная штукатурка, окрашенная меловым составом | Техническое состояние: необходим ремонт Вид необходимых ремонтных работ и их объем - ремонт подъездов № 1-5 – 5 шт. |
| Наружные несущие стены | Материал - кирпич | Состояние – удовлетворительное Площадь стен требующих ремонта – нет м ² |
| Офисы | Материал: Асфальтобетон | Состояние – необходим ремонт Разрушение асфальтового покрытия – 320м ² |
| Цоколь | Материал отделки – Цементная штукатурка. | Состояние необходим ремонт Вид необходимых работ и их объем: - ремонт штукатурки цоколя (30 м ²) |
| Приямки | Кирпичные | Состояние – удовлетворительное |
| Плиты перекрытий | Материал - ж/бетонные плиты | Состояние – удовлетворительное |
| Балконы, плиты, лоджии | Материал - ж/бетонные плиты, покрыты рулонным материалом | Состояние – удовлетворительное |
| Потолочные конструкции | Материал - ж/бетонные плиты | Техническое состояние удовлетворительное |
| Подъездные крылечки | Материал – бетонные основания | Техническое состояние : удовлетворительное |
| Двери подъездные | Металлических - 5 шт, | Количество дверей требующих ремонта Металлических - нет шт. |
| Окна подъездные | Материал - деревянные Остекление | Количество окон требующих ремонта – нет шт./кв.м. Техническое состояние : удовлетворительное |
| Комнаты: | Вид кровли - плоская Материал кровли – наплавляемый материал | Характеристика состояния – удовлетворительное |
| | Паралеты наплавляемый материал | Характеристика состояния – удовлетворительное |
| | Материал покрытия примыкания – наплавляемый материал | Характеристика состояния – удовлетворительное |
| | Вентканалы - кирпичные | Характеристика состояния – удовлетворительное |
| | Водосточные трубы чугун (внутренний линесток) | Состояние удовлетворительное |
| | Выход на кровлю: | |
| | Дверной блок - деревянный | Состояние удовлетворительное |
| | Оконный блок - деревянный | Состояние удовлетворительное |
| | Стены (материал) - кирпичные | Состояние удовлетворительное |
| III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и инженерное оборудование | | |
| Сеть электроснабжения | Электрические юноно-распределительные устройства Этажные щитки и шкафы Светильники | Техническое состояние: удовлетворительное |
| | | Техническое состояние: удовлетворительное Количество системников требующих замены – нет шт. |
| | Подвальное освещение | Количество системников требующих ремонта – нет шт. Состояние – удовлетворительное |

| | | |
|--|--|--|
| Бытовые (теплообменники) | Количество - нет шт. | |
| Радиоуправления | Количество - 1 шт. | Состояние - удовлетворительное |
| Коллективные (общедомовые) приборы учета | Перечень установленных приборов - УУТЭ Водомер ХВС нет | Указать дату следующей проверки для каждого прибора учета: Установить - 1 шт. |
| Сети газоснабжения | Диаметр, материал и протяженность: 50,32 - 607 м. 1. 50 мм. 70 м. 2. 32 мм. 537 м | Состояние - удовлетворительное |
| Улицатели на основания улицы, прорезка на бордюре | Количество 1 шт. | Состояние - удовлетворительное |
| Алюминиевые изделяемые панели | Материя ящиков - металл | Количество ящиков 180 шт. требующих ремонта --- 50 шт. |
| IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома | | |
| Зеленые насаждения | Деревья - 20 шт. | Требование обрезки - нет шт. Сти деревьев - нет шт. |
| Элементы благоустройства | Малые архитектурные формы Отражение - нет Скамейки - 6 шт. Столы - нет шт. Детские площадки - нет Контейнерная площадка для сбора — заглубленный 5-ти кубовый контейнер | Состояние - удовлетворительное |

На основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:

- ремонт по трещам № 1-5;
- устройство отмостки;
- ремонт штукатурки цоколя;

Представитель многоквартирного дома: Лебедев Медведев Т.В. (кв. № ____)

Представитель управляющей организации ООО «УК «ЛКО»: С Соловьева Е.М.