«01» 07 201 г.

Утверждаю:

Акт выполненных работ

для выполнения работ по адресу 1 Новый 6/1, подъуд №3; кв. 2-14 (ремонт ЛПШ)

Вид работ	Ед.изм	Кол-во	Материалы	Ед.изм	Кол-во
Герметизация межпанельных швов	м	291	Герметик Сазиласт 11	кг	75
Выбивка перфоратором,			штукатурка фасадная серая ЕС	шт	17 шт
зачистка, грунтовка, первич-			Теплоклей ТиМ	шт	2 шт
ное оштукатурывание,			штукатурка фасад. ЕС 22 кг	шт	5
выравнивание вторым					
слоем, герметизация					
„Сазиластом"					

Ст.по дому Борунов А.В. Мастер Ковальчук Гл.инжинер

Инженер ПТО Соловьева Е.А.

«01» 07 2014г.

Утверждаю:

Акт выполненных работ

для выполнения работ по адресу ул. 1-Новый 6/1 кв 34. (гидрофобизация стен)

Вид работ	Ед.изм	Кол-во	Материалы	Ед.изм	Кол-во
Зачистка	м²	34,4			
Гидрофобизация	м²	34,4	Гидрофобизатор (ст. 5 л)	5 л	6

Ст.по дому Федунов А.В. Мастер Ковальчук Гл.инжинер