Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 15/8 по ул.Вишнёвая в 2021 году

Адрес	Место проведения работ	Периодичность	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	материалы	Итого, руб.	месяц
"Ремонт жилья"								
Вишнёвая, 15/8	кв.24, 20, 8	по мере необходимости	работы по замене участка ЦО ф20мм-1м., ф25мм-3м.= 4м/п. , кран ф15мм-1шт. -ХВС.	м	4	1 365,00	4 486,00	январь
Вишнёвая, 15/8	подвал 1го, 2го и 3го подъездов	по мере необходимости	работы по замене участка ЦК ф110мм-23,5м., ф50мм-2,75м.=26,25 м/п.	м	26,3	6 292,00	27 396,00	январь
Вишнёвая, 15/8	подача ГВС	по мере необходимости	работы по установке насоса ГВС + устройство автоматического управления насосом	шт	1	50 154,00	54 430,00	январь
Вишнёвая, 15/8	5й подъезд 3й этаж	по мере необходимости	работы по ремонту пластикового окна-1шт.	шт	1	0,00	456,00	январь
Вишнёвая, 15/8	насос ГВС	по мере необходимости	работы по замене реле контроля напряжения насоса -1шт.	шт	1	4 418,00	5 025,00	февраль
Вишнёвая, 15/8	кв.122, 126, 130, 134, тех этаж-ГВС; подвал замена сбросников - ЦО	по мере необходимости	работы по замене участка ГВС труба ф20мм-1м., ф32мм-7м.=8м/п. и кранов на ГВС -1шт. и ЦО ф15мм-11шт. -сбросников	м	8	3 935,00	13 778,00	февраль
Вишнёвая, 15/8	нужды МКД 1й, 2й, 3й, 4й, 6й подъезды	по мере необходимости	для работ по ремонту стен возле входа вподъезды-5шт., передан материал	кг	45	2 524,00	2 524,00	февраль
Вишнёвая, 15/8	кв.130 на тех этаж, через кв.134	по мере необходимости	работы по замене участка ЦК ф110мм-6,15м.	м	6,15	2 876,00	11 316,00	март
Вишнёвая, 15/8	2й подъезд	по мере необходимости	работы по замене фанерных щитков-8шт.	шт	8	338,00	2 764,00	март
Вишнёвая, 15/8	2й подъезд	по мере необходимости	по ремонту подъезда № 2	подъезд	1	142 619,00	270 000,00	март
Вишнёвая, 15/8	кв.126-130-134	по мере необходимости	работы по замене участка ХВС ф20мм-1м., ф32мм-5м.=6м/п.	м	6	1 236,00	7 823,00	март
Вишнёвая, 15/8	2й подъезд	по мере необходимости	установка почтовых ящиков	шт	28	10 837,00	10 837,00	апрель
Вишнёвая, 15/8	кв.24, 28	по мере необходимости	работы по замене участка ЦО ф20мм-1м., ф25мм-8м.= 9 м/п	м	9	3 167,00	14 844,00	апрель
Вишнёвая, 15/8	кв.65-69-73	по мере необходимости	работы по замене участка ГВС и ХВС ф20мм-1м., ф32мм-1м., ф40мм-5м.=7м/п., кран -1шт.	м	7	3 449,00	8 416,00	апрель
Вишнёвая, 15/8	3й подъезд	по мере необходимости	работы по закрытию эл.щитовых-9шт., замена деревянного поручня-1шт.	шт	9	5 690,00	10 254,00	май

Вишнёвая, 15/8	площадка для ТБО	по мере необходимости	работы по устройству бетонной площадки для ТБО	шт	1		6 986,00	май
Вишнёвая, 15/8	кв.10-6	по мере необходимости	работы по замене участка ЦК 5,2м/п.	м	5,2	2 076,00	6 613,00	август
Вишнёвая, 15/8	кв. 99, 87, 83, 79	по мере необходимости	работы по ремонту мпш-19,5 м/п. (работа альпиниста)	м	19,5	5 435,00	15 811,00	август
Вишнёвая, 15/8	кв. 172; кв.98, 96, 36	по мере необходимости	работы по ремонту мпш-6 м/п., герметизация швов-20м/п., покрытие панелей герметиком-14,1м2 (работа альпиниста)	м	20	3 267,00	11 531,00	август
Вишнёвая, 15/8	кв. 36, 98	по мере необходимости	работы по ремонту балконных козырьков - 2шт., устранение течи на оконных отливах (работа альпиниста)	шт	2	8 467,00	23 355,00	август
Вишнёвая, 15/8	3й подъезд	по мере необходимости	установка почтовых ящиков (35шт.+1шт.)	шт	36	13 148,00	13 148,00	сентябрь
Вишнёвая, 15/8	кв.136-139	по мере необходимости	работы по замене участка ЦО ф25мм-3 м/п.	м	3	1 817,00	5 453,81	сентябрь
Вишнёвая, 15/8	кв.10	по мере необходимости	работы по замене участка ЦК ф110мм-3,6 м/п.	мп	3,6	1 826,00	4 786,75	ноябрь
Вишнёвая, 15/8	4й и 6й подъезд	по мере необходимости	работы по изготовлению и установке пандуса - 2шт.	шт	2	24 548,00	39 931,50	ноябрь
Вишнёвая, 15/8	площадка для сбора ТБО	по мере необходимости	изготовление и установка ограждения площадки для сбора ТБО	шт	1	12 291,00	21 544,75	ноябрь
Вишнёвая, 15/8	кв.21-25-29	по мере необходимости	работы по замене участка ГВС ф32мм-3м/п.; кран - 1шт.	м	3	2 273,00	5 616,26	декабрь
Вишнёвая, 15/8	кв.99	по мере необходимости	ремонт кровельного покрытия на балконе (работа альпиниста)	кв.	1	6 459,00	16 954,78	декабрь
Вишнёвая, 15/8	3й подъезд	по мере необходимости	ремонт подъезда	подъезд	1	195 571,00	379 391,00	декабрь
ИТОГО:						***516 078,0***	***995 471,9***	

Содержание жилья								
Вишнёвая, 15/8	подъезды	по мере необходимости	дезинфекция подъездов-9.12.2020	под.	6		3 900,00	январь
Вишнёвая, 15/8	подвал	по мере необходимости	дератизация	м2	1774		6 652,50	январь

Вишнёвая, 15/8	газопровод	2 раза в год, по мере необходимости	техническое обслуживаниевнутридомового газового оборудования многоквартирного дома (по договору № 120/ЮЛТ от 02.02.2021г.)	дом	1		40 590,00	февраль
Вишнёвая, 15/8	придомовая территория	по мере необходимости	приобретён и доставлен материал для субботника	дом	1	5 326,00	5 326,00	апрель
Вишнёвая, 15/8	придомовая территория	по мере необходимости	работы по выкашиванию травы	м2	1400		8 461,00	июнь
Вишнёвая, 15/8	подвал	по мере необходимости	дезинсекция	м2	1774		6 209,00	июнь
Вишнёвая, 15/8	детская площадка	по мере необходимости	работы по ремонту турника	шт	1	650,00	2 109,00	июнь
Вишнёвая, 15/8	внутридомовая система ЦО и ввод ЦО	1 раз в год, при подготовке к отопительному сезону	работы по г/испытаниям внутридомовой системы ЦО и ввод ЦО	дом	1	0,00	136 153,00	июнь
Вишнёвая, 15/8	придомовая территория	по мере необходимости	работы по выкашиванию травы	м2	1420		9 869,00	июль
Вишнёвая, 15/8	подвал	по мере необходимости	дезинсекция	м2	1771		6 641,25	июль
ИТОГО:						***5 976,0***	***225 910,75***	

Доп.статья								
						0	0	
ИТОГО:						***0,0***	***0,0***	

ООО "УК"ЖКО"